

INFORMACJA

dotycząca realizacji zadania: „Rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 120494D – ul. Przemysłowej w Radwanicach z budową kanalizacji deszczowej, przebudową linii elektroenergetycznej i przebudową linii telekomunikacyjnej”

Po zakończeniu procedury wyboru wykonawcy zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, w dniu **17.01.2024 r. podpisano umowę z Wykonawcą: Przedsiębiorstwem Komunalnym HEMIZ-BIS sp. z o.o.** z siedzibą w Prochowicach na rozbudowę I (pierwszego) odcinka ul. Przemysłowej w Radwanicach. Zakres zadania obejmował odcinek ponad 600 mb od pierwszych zabudowań do skrzyżowania przy byłych zakładach roszarniczych.

Inwestycja została zrealizowana na podstawie projektu budowlanego zatwierdzonego Decyzją Starosty Polkowickiego Nr 237.2022 z dnia 30.12.2022 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Nadzór inwestorski nad realizacją robót branżowych sprawowali:

- Pan Marek Kałamajka w zakresie branży drogowej,
- Pan Andrzej Macho w zakresie branży elektrycznej i teletechnicznej.

W trakcie realizacji zadania wystąpiły zmiany skutkujące zawarciem trzech aneksów do umowy:

- **Aneks nr 1** z dnia 10.04.2024 r. w zakresie przedłużenia terminu zakończenia przedmiotu umowy do dnia 30.08.2024 r. (tj. o 44 dni) oraz zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy o kwotę 249.209,29 zł spowodowanego:
 - pracami dodatkowymi (odcinkowym obniżeniem korpusu drogi z uwagi na warunki wysokościowe posesji przyległych, wymianą niezinwentaryzowanej kanalizacji deszczowej oraz wykonaniem odcinka drenażu w miejscu dotychczasowego rowu przydrożnego), jak również
 - robotami zamiennymi (przesunięciem odcinka trasy kanalizacji deszczowej poza pas jezdni);
- **Aneks nr 2** z dnia 26.04.2024 r. w zakresie zmiany sposobu wystawienia dokumentów rozliczeniowych (faktur) spowodowanej przystąpieniem Gminy Radwanice do grupy VAT;
- **Aneks nr 3** z dnia 26.06.2024 r. w zakresie zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy o kwotę 85.854,00 zł spowodowanego:
 - pracami dodatkowymi (wymianą czterech hydrantów wraz ze zmianą ich usytuowania z uwagi na poszerzenie jezdni, wymiana trzech słupów energetycznych z uwagi na ich stan techniczny - słupy w projekcie były przewidziane jedynie do przesunięcia) oraz
 - robotami zamiennymi (odcinkowe odwodnienie pasa drogowego za pomocą odwodnienia liniowego),

Konieczność wykonania powyższych robót dodatkowych oraz robót zamiennych została szczegółowo omówiona na cotygodniowych naradach budowy z nadzorem inwestorskim, a wycena robót zweryfikowana i zatwierdzona przez branżowych inspektorów nadzoru. Przedmiotowe prace zakwalifikowano jako niezbędne w celu wykonania zamierzenia zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami prawa, wiedzą techniczną oraz użytkowaniem obiektu zgodnie z przeznaczeniem.

W efekcie przeszło siedmiomiesięcznych prac wykonano rozbudowę drogi gminnej Nr 120494D na odcinku 605 mb polegającą na wykonaniu nowej (poszerzonej do 5,5 m) nawierzchni bitumicznej oraz budowie ciągu pieszo-jezdnego o szer. 3,0 m z betonowej kostki brukowej wraz z odcinkiem chodnika i zjazdami do posesji. Roboty drogowe poprzedzono budową kanalizacji deszczowej oraz przebudową linii elektroenergetycznej i telekomunikacyjnej w celu likwidacji kolizji z nowo powstającą infrastrukturą komunikacyjną. Prace drogowe zakończono montażem nowego oznakowania pionowego i poziomego oraz progu zwalniającego.

Przedmiotowa inwestycja została **dofinansowana z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 2.170.995,95 zł**

Roboty budowlano – montażowe wykonano w okresie od 18.01.2024 r. do 30.08.2024 r.

Szczegółowe rozliczenie zamierzenia inwestycyjnego:

– roboty budowlano-montażowe	3.016.374,34
– nadzór inwestorski (branża drogowa)	25.898,88
– nadzór inwestorski (branża elektryczna)	5.535,00
– aktualizacja stałej organizacji ruchu drogowego	2.460,00
– tablica informacyjna o dofinansowaniu	<u>1.000,00</u>
RAZEM	3.051.268,22 zł

Sporządziła: Honorata Perłakowska- Leszczak
Data: 27.05.2025 r.